

Entrepriseregnskab renovering af varmtvandsrør og toiletaldstammer

Opdelt efter delprojekt m.v.

	Budget 2022		Regnskab 2022
Varmtvandsrør (FLD)	2.171.000		2.118.429
Toiletfaldstamme (GP)		1.348.100	
Toiletfaldstamme (FLD)	1.638.000	169.465	1.517.565
Byggeplads (FLD)		124.000	
Byggeplads (GP)	219.000	95.000	219.000
Ekstra arbejde/uforudsete (FLD)		76.750	
Ekstra arbejde/uforudsete (GP)	500.000	92.910	169.660
Byggeteknisk rådgivning	885.000		880.000
I alt ekskl. Moms	5.413.000		4.904.654
Moms	1.353.250		1.226.163
I alt inkl. moms	6.766.250		6.130.817
Byggesagsbehandl., forsikring m.v.	36.755		15.110
Total	6.803.005		6.145.927

FLD = Finn L. & Davidsen

GP = Greenpipe

Projekt: Renovering af toilet-faldstammer og varmtvandsrør

Arbejde	Budget Godkendt af GF	Tilbud valgt	Regnskab 2022
Faldstammer			
Indvendig renovering af faldstamme	1.800.000	1.517.565	1.517.565
Afsat til midl. omlægning af varmeinstall.	120.000	120.000	-
Vandinstallation			
Udskiftning af varmtvandsrør	2.000.000	1.683.159	1.699.159
Udskiftning af mæssigkomponenter	500.000	Inkl	
Udskiftning af rør i kælder	1.300	435.270	419.270
Indregulering af ventiler i kælder	50.000	50.000	Inkl
Øvrige udgifter			
Byggepladsindretning	600.000	219.000	219.000
Miljøscreening af ejendommen	20.000	11.000	- (2021) 10.596
Div. uforudsete udgifter	500.000	500.000	169.660
Byggeteknisk rådgivning (regnskab 2022)	1.559.000	1.559.000	880.000 (2021) 674.000
I alt	7.150.300	6.094.994	4.904.654
Moms 25 %	1.787.575	1.523.749	1.226.164
Total	8.937.875	7.618.743	6.130.818